

Паспорт проекта «Обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам»



РОСАТОМ



Краснодарский край

Согласовано:  
Заместитель главы администрации  
(Губернатора) Краснодарского края  
  
Е.М. Наумов  
«~~10~~» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Утверждаю:  
Первый заместитель главы администрации  
(Губернатора) Краснодарского края  
  
И.П. Галась  
«~~10~~» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** Галась И.П., Первый заместитель главы администрации (Губернатора) Краснодарского края;  
**Заказчик процесса:** Руптель А.А., заместитель главы администрации (Губернатора) Краснодарского края;  
**Выделен процесс:** Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Переверзев А.Л.);  
**Периметр проекта:** от подачи заявления на получение технических условий до момента получения акта о выполнении работ;  
**Руководитель проекта:** Наумов Е.М., заместитель главы администрации (Губернатора) Краснодарского края;  
**Команда проекта:** отраслевая рабочая группа

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Длительное время протекания процесса получения доступа к дорожной инфраструктуре, неоднородность требований к присоединению в зависимости от принадлежности автодорог снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

**Проблемы:** В текущем состоянии подключения к дорожной инфраструктуре занимает от 524 до 749 дней

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателей	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение длительности процесса подключения к автодорогам на территории Краснодарского края: федерального значения регионального значения	524 749	260 375
Увеличение количества административных процедур в электронном виде:	25%	50%
Сокращение количества отказов в приеме документов:	54%	30%

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
  2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
  - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
  - Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
  - Разработка «плана – мероприятий» - 01.09.2022 г.
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
  4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 – 28.02.2023